

MUNICIPIO DE TEYA  
Avance de Obra Pública

Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

Concepto	Nombre	Obra	Catálogo Contratado		Estimaciones	Volumen Total Ejecutado	Porcentaje pesado	Diferencia entre volumen contratado y ejecutado
			Unidad	Importe del concepto	1 Importe	Sumatoria de Importes de estimaciones		Importe
1 TECHOS FIRMES		72111001	Pza	\$1,680,123	\$376,073.37	\$376,073.37	22.38%	1,304,049.24
Total				\$1,680,123		\$376,073.37	22.38%	1,304,049.24