

## ENTE PÚBLICO: MUNICIPIO DE TEYA

## PERIODO: 1 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DE 2022 (2DO TRIMESTRE 2022)

## RECURSO: RAMO 33 FAIS

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBA DO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON SABLE	ENTIDAD_RESPONSAB LE	ID_MUNICIPIO_RESP ONSABLE
2022	2	YUC220202076870	Proyecto de inversión	214792.94	{ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:28800.0, modificado:28800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:185992.94, modificado:185992.94}}	CONSTRUCCION DE 16 PISOS FIRME EN VIVIENDAS DE TEYA - 64465	31	Yucatán	88
2022	2	YUC220202077422	Proyecto de inversión	223880	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223880.0, modificado:223880.0}}	CONSTRUCCION DE ZANJAS Y POZOS DE ABSORCION PARA DRENAJE PLUVIAL EN TEYA - 67353	31	Yucatán	88
2022	2	YUC220202077657	Proyecto de inversión	630872.35	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630872.35, modificado:630046.63}}	REHABILITACION DE ZANJAS Y DESASOLVE DE POZOS PARA DRENAJE PLUVIAL EN TEYA - 68739	31	Yucatán	88

DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONS ABLE	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYE CTO	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES
Teya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	Municipio de Teya	64465	S	17	16
Teya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Teya	67353	S	77	73
Teya	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	Municipio de Teya	68739	S	600	600

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO
0	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:365.0, meta_modificada:365.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS PUEBLO TEYA, 97524 TEYA, TEYA YUCATÁN ENTRE Y , CALLE 16 SN X 27 CALLE 18 NO. 124 X 29 Y 31 CALLE 17 NO. 115 X 26 Y 28 CALLE 23 SN X 8 Y 10 CALLE 20 SN X 17 CALLE 16 NO. 97 X 17 CALLE 14 NO. 98 X 15 Y 17 CALLE, lon:-89.07156064, lat:21.04807254}}	02-05-2022	29-05-2022	214792.94	214792.94
0	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS PUEBLO TEYA, 97524 TEYA, TEYA YUCATÁN ENTRE Y , CALLES 24X19Y21 21X22Y24 10XX25Y27 Y 14X23Y25, lon:- 89.07628022, lat:21.05187567}}	23-05-2022	23-06-2022	223880	223880
0	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:35.0, meta_modificada:35.0}}	1	{geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS PUEBLO TEYA, 97524 TEYA, TEYA YUCATÁN ENTRE Y , CALLE 18 X25 CALLE 20 X25 Y 23 CALLE 20 X23 Y 21 CALLE 20 X23 Y 21 CALLE 21 X20 Y 22 CALLE 20 X19 Y 17 CALLE 20 X17 Y 15CALLE 20 X17 Y 15 CALLE 24 X 19 Y 17CALLE, lon:-89.07405242, lat:21.04957448}}	13-06-2022	18-07-2022	630046.63	630046.63

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISI COS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISI COS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION

214792.94	214792.94	214792.94	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-R33-FISMDF-TEYA- YUC/2022-01, contratista:RYO PENINSULAR S..A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEYA, monto:214792.94, importe_modificado:214792.94}}	{meta1: {2076870/proyecto {unidad_medid _INICIO, a:Metros 2076870/proyecto_ cuadrados de FIN, 2076870/proyecto_ construcción, avance:365.0}} PROCESO}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
-----------	-----------	-----------	--	---	--	-----------	---------------------	-------------------	-------------------

223880	223880	223880	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-R33-FISMDF-TEYA- YUC/2022-02, contratista:RYO PENINSULAR S..A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEYA, monto:223880.0, importe_modificado:223880.0}}	{meta1: {2077422/proyecto _INICIO, {unidad_medid 2077422/proyecto_ a:Pozo(s), FIN, avance:4.0}} 2077422/proyecto_ PROCESO}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
--------	--------	--------	--	--	--	-----------	---------------------	-------------------	-------------------

630046.63	630046.63	630046.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INV-R33-FISMDF-TEYA- YUC/2022-01, contratista:RYO PENINSULAR S..A DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE TEYA, monto:630046.63, importe_modificado:630046.63}}	{meta1: {2077657/proyecto _INICIO, {unidad_medid 2077657/proyecto_ a:Pozo(s), PROCESO, avance:35.0}} 2077657/proyecto_ FIN}		Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
-----------	-----------	-----------	---	---	--	-----------	---------------------	-------------------	-------------------